



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

DETERMINA N° 312 DEL 14/10/2021

AREA TECNICA

Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica

Oggetto: STATO DI EMERGENZA PER ESONDAZIONE DEL FIUME PANARO DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2020 – OPERE EDILI DI RIPRISTINO NECESSARIE ALLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI NONANTOLA. CODICE PROGETTO PIANO INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE N. 17010 – ATTO RICOGNITIVO FINALE.

Il Direttore dell'Area

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il Decreto Sindacale prot. com.le n. 22126 del 23/12/2020, con il quale è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 26/11/2020 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 107 in data 30/09/2020;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 20 in data 11/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023;
- Consiglio Comunale n. 25 in data 11/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021-2023;
- Giunta Comunale n. 53 del 20/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione integrato 2021 – 2023;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006 si decise di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2463 c.c. e 113 D.Lgs. 267/00, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata Nonaginta srl;
- in data 23/05/2006, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Nonantola, ha sottoscritto l'atto costitutivo della società, registrata al registro imprese di Modena n. 03069300360, PI e CF n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto di servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., stipulato con rep. interno n. 1807 del 25/11/2014;

Preso atto:

- dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 096/2020, allerta codice ROSSO emessa dal Centro Funzionale Regionale Emilia Romagna - Arpa Servizio Idro MeteoClima, in accordo con l'Azienda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;
- della rottura dell'argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune di Nonantola, avvenuta nella mattina del 06/12/2020 che ha comportato il defluire delle acque su un'estesa parte del territorio comunale di Nonantola ed ha causato una grave situazione di emergenza per il coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e private;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;
- il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, con cui è stato approvato il *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”*;
- la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato mandato a Nonaginta di affidare ed eseguire i lavori sopracitati ed approvati con decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;

Dato atto che tra gli interventi approvati con il decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 è stato approvato anche l'intervento di cui all'oggetto, avente numero identificativo 17010 come di seguito meglio specificato:

Codice TR	Cod. int.	CUP	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo IVA inclusa
6	17010	J47G21000000001	Comune di Nonantola	Opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio anagrafe del Comune di Nonantola	€ 59.930,00

Considerato che il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell'ambito delle attività del Centro Operativo Comunale ha incaricato il geom. Stefano Pellegrini, in qualità di Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile, così come definito nell'articolazione dei ruoli e delle funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012;

Dato atto che in data 13/05/2021, con successiva integrazione del 17/05/2021, Nonaginta srl ha trasmesso il progetto di “Ripristino dei danni causati dall'alluvione del 06/12/2020 al Servizio Anagrafe del comune di Nonantola”, assunto al prot. comunale n. 13540 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. comunale n. 13744 del 17/05/2021;

Richiamato il quadro economico di progetto sotto riportato ed inviato il 17/05/2021 con prot. comunale n. 13744, per un costo complessivo dell'intervento di € 49.122,95 oltre all'IVA al 22% pari ad € 10.807,05 per un importo complessivo di € 59.930,00:

QUADRO ECONOMICO LAVORI EDILI PRESSO “SERVIZIO ANAGRAFE”

Importo lavori a base d'asta	€ 45.002,90
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.020,00
Spese RUP	€ 1.100,00
Spese tecniche comprensive di Oneri di Previdenza e PSC	€ 1.000,00
Imprevisti	€ 1.000,05
IVA 22% sui Lavori	€ 9.900,64
IVA 22% su PSC	€ 220,00
IVA 22% su oneri sicurezza	€ 224,40
IVA 22% su Imprevisti	€ 220,01
IVA 22% su spese RUP	€ 242,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 59.930,00

Richiamata la determina n. 128 del 17/05/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di:

- approvare il progetto “Opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio Anagrafe del Comune di Nonantola (MO) compromesse dall'alluvione del 06/12/2020”, assunto al prot. comunale n. 13540 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. comunale n. 13744 del 17/05/2021;
- dare atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 49.122,95 oltre all'IVA al 22% pari ad € 10.807,05 per un importo complessivo di € 59.930,00 come da quadro economico sopra riportato, dando atto che l'importo trova copertura ed è finanziato con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 con cui sono state assegnate le risorse al Comune di Nonantola;
- impegnare l'importo di € 59.930,00 sul capitolo 11224 “DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021;
- impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s. m. i.;
- prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a:
 - rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore;
 - rispettare le tempistiche e le indicazioni circa l'attività di rendicontazione dei lavori, contenute al Capitolo 3 del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio” approvato con il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, essendo tale documentazione necessaria per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione previsto al punto 3.2.3 del sopramenzionato Piano;
- dare atto che gli interventi in approvazione con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia;

- riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione delle opere realizzate;

Dato atto che Nonaginta:

- con nota pec prot. n. 16408 del 11/06/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa DI.CO S.r.l. con sede legale in via Corletto 2/C, 41043 Formigine (MO), P.IVA 03779150360;
- con nota pec prot. n. 20071 del 12/07/2021 ha inoltrato la documentazione inerente l'aggiudicazione con affidamento diretto all'impresa;
- con nota pec prot. n. 24856 del 10/09/2021 ha inoltrato la documentazione inerente l'aggiudicazione con affidamento diretto allo studio IS DUE Ingegneria Servizi, con sede legale in via B. Paganelli n. 20, 41122 Modena (MO), P.IVA 03104470368, per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 21510 del 29/07/2021 e successiva integrazione prot. n. 25767 del 21/09/2021, Nonaginta srl ha trasmesso la documentazione di fine lavori tra cui la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di ultima dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, relativi alle opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio anagrafe del Comune di Nonantola, da cui si evince che:

- I lavori realizzati dall'impresa DI.CO S.r.l., sono stati regolarmente eseguiti e ultimati in data 16/07/2021;
- Sono stati emessi due certificati di pagamento a favore dell'impresa:
 - in data 07/06/2021 di importo 18.831,91 euro al lordo dell'IVA, acconto lavori;
 - in data 20/07/2021 di importo 36.217,96 euro al lordo dell'IVA, saldo lavori;
- Il RUP nella figura del geom. Stefano Pellegrini, rinuncia alla quota ad egli spettante e pertanto la voce “spese RUP”, presente nel quadro economico pre-gara, viene azzerata a consuntivo;
- Il costo finale dei lavori, comprensivo di spese tecniche, ammonta ad euro 46.167,84 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 10.156,93 per complessivi euro 56.324,77, come da quadro economico a consuntivo sotto riportato, riscontrabile da integrazione alla relazione sul conto finale, prot. 25767 del 21/09/2021:

QUADRO ECONOMICO LAVORI EDILI PRESSO EDIFICI DEL “COMPLESSO ANAGRAFE” A CONSUNTIVO

Importo lavori aggiudicati	€ 44.102,84
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.020,00
Spese tecniche, PSC e cassa previdenza 4,5%	€ 1.045,00
IVA 22% sui Lavori	€ 9.702,63
IVA 22% su spese tecniche, PSC e cassa previdenza 4,5%	€ 229,90
IVA 22% su oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 224,40
TOTALE IMPORTO LAVORI A CONSUNTIVO	€ 56.324,77

Richiamata la determina n. 287 del 22/09/2021, con la quale si è deciso tra l'altro di:

- approvare il CRE relativo alle opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio anagrafe del Comune di Nonantola, redatto in data 20/07/2021 dal Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, inoltrato da Nonaginta srl ed assunto al prot. comunale n. 21510 del 29/07/2021 e successiva integrazione prot. 25767 del 21/09/2021, per un importo complessivo dei lavori, comprensivo di spese tecniche, di euro 46.167,84 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 10.156,93, per complessivi euro 56.324,77;

- dare atto che il lavoro sopracitato è finanziato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 con cui sono state assegnate le risorse al Comune di Nonantola, nel quale il lavoro di cui all'oggetto è identificato con il codice 17010;
- dare atto che è già stato assunto l'impegno per l'importo complessivo di € 59.930,00 sul capitolo 11224, impegno 508/2021, “DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021 (IMP. 2021-508), per la liquidazione a Nonaginta srl del contributo spettante per il lavoro di cui all'oggetto;
- dare atto che è stato liquidato a Nonaginta Srl per il lavoro di cui all'oggetto, con atto di liquidazione trasmesso con prot. n. 16725 del 14/06/2021 un acconto di euro 18.831,91 al lordo dell'IVA di legge e con atto di liquidazione trasmesso con prot. n. 21865 del 03/08/2021 un primo stato di avanzamento lavori di euro 36.217,96 al lordo dell'IVA di legge, per un importo complessivo di euro 55.049,87 comprensivo di IVA al 22%;
- dare atto che resta da liquidare a Nonaginta Srl, la quota residua a saldo per complessivi 1.274,90 euro al lordo dell'IVA di legge;

Visto l'art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l'attività di produzione di beni e servizi strumentali dall'attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all'ampliamento dei beni stessi;

Dato atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 24856 del 10/09/2021 e successive integrazioni prot. n. 25725 del 20/09/2021 e prot. n. 25767 del 21/09/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle Società DI.CO. S.r.l. e IS DUE Ingegneria Servizi, con particolare riferimento a fatture, bonifici, registro IVA degli acquisti e quietanze modelli F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;

Rilevato che in data 29/09/2021 il Direttore dell'Area Tecnica ha provveduto ad emettere atto di liquidazione a favore di Nonaginta srl, dell'importo di euro 1.274,90 IVA inclusa, a saldo dell'intervento di cui all'oggetto, in adempimento alla Determina n. 287 del 22/09/2021;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere con la rendicontazione alla Regione ER della somma finanziata per l'intervento 17010, quale lavoro inserito nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*”, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.3 e 3.2.5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 ed altresì:

- dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento di cui all'oggetto e l'evento calamitoso Alluvione 06/12/2020;
- dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto del finanziamento suddetto non sono coperte né da altri finanziamenti di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel Piano suddetto;
- di dichiarare che l'immobile oggetto degli interventi è di proprietà di Alba Leasing S.p.A. con sede a Milano, P.I. 06707270960, che ha stipulato contratto di leasing con la ditta Donelli Vini S.p.A. con sede legale a Gattatico (RE), via Don Minzoni n. 1, P.I. 00132440355, la quale previa autorizzazione della proprietà ha stipulato un contratto di locazione con il Comune di Nonantola;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

Visti:

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183;
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente (Capo III, art. 33 e seguenti);
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di Comportamento;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- le Circolari ANAC di riferimento;

DETERMINA

1. dichiarare le premesse parti sostanziali e integranti del presente atto;
2. procedere con la rendicontazione e la richiesta a saldo, alla Regione Emilia Romagna, delle spese sostenute pari ad euro 56.324,77 comprensivi di Iva al 22%, relativamente all'intervento n. 17010 *“Opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio anagrafe del Comune di Nonantola”* a seguito dell'evento alluvionale del 06/12/2020, al fine di ottenere la liquidazione degli importi spettanti, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.3 e 3.2.5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021;
3. dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento suddetto e l'evento calamitoso Alluvione del 06/12/2020, in quanto le opere edili di ripristino della funzionalità del servizio anagrafe si sono rese necessarie poichè l'edificio è stato alluvionato;
4. dare atto che Nonaginta Srl con nota pec prot. n. 24856 del 10/09/2021 e successive integrazioni prot. n. 25725 del 20/09/2021 e prot. n. 25767 del 21/09/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle Società DI.CO. S.r.l. e IS DUE Ingegneria Servizi, con particolare riferimento a fatture, bonifici, registro IVA degli acquisti e quietanze modelli F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;
5. dare atto che sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - n. 128 del 17/05/2021 con la quale si è deciso di approvare il progetto *“Opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio Anagrafe del Comune di Nonantola (MO) compromesse dall'alluvione del 06/12/2020”*, assunto al prot. comunale n. 13540 del 13/05/2021 e successiva integrazione prot. comunale n. 13744 del 17/05/2021;
 - n. 287 del 22/09/2021, con la quale si è deciso di approvare il CRE relativo alle opere edili di ripristino necessarie alla funzionalità del servizio anagrafe del Comune di Nonantola, redatto in data 20/07/2021 dal Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, inoltrato da Nonaginta srl ed assunto al prot. comunale n. 21510 del 29/07/2021 e successiva integrazione prot. 25767 del 21/09/2021, per un importo complessivo dei lavori, comprensivo di spese tecniche, di euro 46.167,84 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 10.156,93, per complessivi euro 56.324,77;

6. dare atto che è stato liquidato a Nonaginta Srl, per il lavoro di cui all'oggetto, un importo complessivo di euro 56.324,77 comprensivo di IVA al 22%, mediante atti di liquidazione trasmessi:
 - con prot. n. 16725 del 14/06/2021 per l'acconto di euro 18.831,91, al lordo dell'IVA di legge;
 - con prot. n. 21865 del 03/08/2021 per il primo stato di avanzamento lavori di euro 36.217,96, al lordo dell'IVA di legge;
 - con prot. n. 26690 del 29/09/2021 per il saldo dell'intervento di euro 1.274,90, al lordo dell'IVA di legge;
7. dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto di finanziamento, per un importo di € 56.324,77, non sono coperte né da altri contributi di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”*;
8. dichiarare che l'immobile oggetto degli interventi è di proprietà di Alba Leasing S.p.A. con sede a Milano, P.I. 06707270960, che ha stipulato contratto di leasing con la ditta Donelli Vini S.p.A. con sede legale a Gattatico (RE), via Don Minzoni n. 1, P.I. 00132440355, la quale previa autorizzazione della proprietà ha stipulato un contratto di locazione con il Comune di Nonantola;
9. dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2013 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Direttore dell'Area
Geom. Gianluigi Masetti
Sottoscritto digitalmente