



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

DETERMINA N° 88 DEL 31/03/2022

AREA TECNICA

Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica

Oggetto: STATO DI EMERGENZA PER ESONDAZIONE DEL FIUME PANARO DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2020 – INTERVENTI URGENTI PER LA BONIFICA DEI LOCALI E PER L'ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE DELLE SCUOLE FRATELLI CERVI PER OSPITARE LE SEZIONI SFOLLATE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON BECCARI RESA INAGIBILE DALL'ALLUVIONE. CODICE INTERVENTO PIANO INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE N. 17008 – ATTO RICOGNITIVO FINALE.

Il Direttore dell'Area

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
- lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
- il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- le Circolari ANAC di riferimento;

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale prot. n. 35355 del 23/12/2021 con cui è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 84 in data 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- Consiglio Comunale n. 90 in data 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024;
- Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006 si decise di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2463 c.c. e 113 D.Lgs. 267/00, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata Nonaginta srl;
- in data 23/05/2006, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Nonantola, ha sottoscritto l'atto costitutivo della società, registrata al registro imprese di Modena n. 03069300360, PI e CF n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto di servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., stipulato con rep. interno n. 1807 del 25/11/2014;

Preso atto:

- dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 096/2020, allerta codice ROSSO emessa dal Centro Funzionale Regionale Emilia Romagna - Arpae Servizio Idro MeteoClima, in accordo con l'Azienda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;
- della rottura dell'argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune di Nonantola, avvenuta nella mattina del 06/12/2020 che ha comportato il defluire delle acque su un'estesa parte del territorio comunale di Nonantola ed ha causato una grave situazione di emergenza per il coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e private;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;
- il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, con cui è stato approvato il *"Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio"*;
- la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato mandato a Nonaginta di affidare ed eseguire i lavori sopraccitati ed approvati con decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (GU n.18 del 24/01/2022) con cui è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 1/2018, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia;

Dato atto che tra gli interventi approvati con il decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 è stato approvato anche l'intervento di cui all'oggetto, avente numero identificativo 17008 come di seguito meglio specificato:

Cod. int.	CUP	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo IVA inclusa
17008	J48B20002810004	Comune di Nonantola	Interventi urgenti per la bonifica dei locali e per l'adeguamento di una porzione	€ 104.933,00

			delle scuole Fratelli Cervi per ospitare le sezioni sfollate della scuola d'infanzia Don Beccari resa inagibile dall'alluvione	
--	--	--	--	--

Considerato che il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell'ambito delle attività del Centro Operativo Comunale ha incaricato il geom. Stefano Pellegrini, in qualità di Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l., quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile, così come definito nell'articolazione dei ruoli e delle funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012;

Richiamato il verbale di somma urgenza del 14/12/2020, avente ad oggetto “*Verbale di somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi per il ripristino dei danni presso i plessi scolastici del Comune*”, trasmesso da Nonaginta in data 16/12/2020 ed assunto al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020 da cui emerge che:

- il RUP di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini, in adempimento al ruolo ed alla funzione attribuitagli, procedeva a puntuali sopralluoghi presso i plessi scolastici di Nonantola, nello specifico: F.lli Cervi, Nascimbeni, Dante Alighieri e Piccolo Principe, verificando i seguenti danni:

1. Scuola Primaria F.lli Cervi:

- a) danni ai bagni con necessità di sostituzione degli arredi e delle ceramiche ammalorate; in corso di verifica necessità di demolizione degli stessi;
- b) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici;
- c) demolizione pavimento refettorio totalmente ammalorato.

2. Scuola Media Dante Alighieri:

- a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici.

3. Scuola Primaria Ida Nascimbeni:

- a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici.

4. Asilo Nido e scuola dell'infanzia Piccolo Principe:

- a) riprese murarie/intonaci/verifica impianti elettrici

5) Scuola Don Beccari:

- a) danni gravi alla totalità delle aule, compresi i solai, che ne determinano l'inagibilità;

- il RUP constatava altresì la presenza in ogni plesso scolastico di notevoli quantità di rifiuti indifferenziati e ingombranti provenienti dagli sgomberi dei locali allagati e ramaglie depositati nei pressi delle aree esondate;

- si verificava anche la necessità del trasferimento delle aule del nido e della scuola materna presenti presso le scuole Don Beccari verso il Piccolo Principe, il nido, e verso le F.lli Cervi, la scuola materna;

- veniva riscontrata pertanto la necessità di allestire nuovi spazi/aule presso il Piccolo Principe per ospitare le aule del nido delle Don Beccari e presso le F.lli Cervi per ospitare le aule della scuola materna sempre delle Don Beccari;

- il RUP quantificava una stima dei sopracitati interventi, sulla base del prezzario delle opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019 – 2020 per un totale presunto di € 90.000 al netto dell'IVA;

- veniva quindi contattata per le vie brevi la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363, richiedendo un'offerta al ribasso sul costo presunto sopra indicato di € 90.000,00 al netto dell'IVA;

- la ditta a seguito di puntuale sopralluogo su tutti i plessi scolastici sopra indicati e verificati i danni quantificava a corpo gli interventi di cui al computo presentando un ribasso del 6% per complessivi € 84.600,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 18.612,00 per complessivi € 103.212,00;

Richiamata inoltre l'integrazione al verbale di somma urgenza del 14/12/2020, trasmessa da Nonaginta in data 16/12/2020 ed assunto al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020, in cui:

- la ditta La Casa dell'Edilizia, procedeva a quantificare l'attività di messa in sicurezza, fornitura e posa di materiale in emergenza, richiesta preliminarmente alla data del 06/12/2020, giornata in cui si è verificata l'ondata di piena, dei seguenti interventi:

- Biblioteca Comunale

a) Trasporto di tutti i materiali ai piani superiori;

b) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici;

c) Personale addetto 5 persone (giorno festivo Domenica), con utilizzo autocarro.

- Struttura Comunale in Via Marconi:

a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici;

b) Trasporto di tutti i materiali ai piani superiori;

c) Personale addetto 5 persone (giorno festivo Domenica).

- Teatro Massimo Troisi:

a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici.

- Cabina del Gas Campazzo:

a) Messa in sicurezza degli accessi con fornitura e posa sabbia, e protezione degli impianti elettrici.

per un importo di € 1.410,00 netto dell'IVA al 22%, pari ad € 310,20 per complessivi € 1.720,20, quantificati sul prezzario delle opere edili delle Regione E.R. 2019-2020 su cui veniva applicato il ribasso del 6%;

Dato atto che con il sopra richiamato verbale si disponeva, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i danni agli edifici comunali sopraelencati, causati dall'evento alluvionale del 06/12/2020, per un costo di € 86.010,00, al netto dell'IVA al 22%, pari a € 18.922,20 per complessivi € 104.932,20, quantificati sul prezzario delle opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019-2020 e di affidarli alla ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola in Via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363;

Richiamata la determina n. 332 del 18/12/2020 con la quale si è deciso tra l'altro di:

- approvare il verbale di somma urgenza avente ad oggetto "Verbale di somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi per il ripristino dei danni presso i plessi scolastici del Comune" e la successiva integrazione del 14/12/2020, trasmessi da Nonaginta ed assunti al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020;

- dare atto che con il sopraccitato verbale si disponeva la messa in sicurezza e l'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati agli edifici comunali sopraelencati, a seguito all'evento alluvionale del 06/12/2020, per un costo di € 86.010,00, al netto dell'IVA al 22%, pari a € 18.922,20 per complessivi € 104.932,20, quantificati sul prezzario delle opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019-2020, e di affidarli alla ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola in Via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363;

- dare atto che per l'esecuzione degli interventi è previsto un costo di € 86.010,00, al netto dell'IVA al 22%, pari a € 18.922,20 per complessivi € 104.932,20;

Richiamata inoltre la comunicazione inoltrata da Nonaginta srl in data 07/01/2021 ed assunta al prot. comunale n. 296, in cui veniva specificato che la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363, applica un regime fiscale forfettario pertanto non viene applicata l'IVA;

Dato atto che a seguito della sopra menzionata comunicazione, con determina n. 8 del 12/01/2021, si è proceduto a rettificare in € 86.010,00 l'importo complessivo dei lavori di cui all'oggetto, dando atto che l'importo complessivo è al netto dell'IVA, visto il regime fiscale forfettario applicato dalla ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con sede a Nonantola via di Mezzo 65/2, P.I.V.A 03942480363;

Visto l'art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l'attività di produzione di beni e servizi strumentali dall'attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse

all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all'ampliamento dei beni stessi;

Dato atto che relativamente ai lavori eseguiti, sono stati assunti al protocollo comunale con n. 11980 del 21/04/2021 la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, nonché con protocollo n. 30068 del 04/11/2021, la relazione integrativa al conto finale, dai quali emerge che:

- il costo finale dei lavori ammonta ad € 86.009,59 IVA esclusa, in quanto la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela applica un regime fiscale forfettario;
- i lavori sono terminati il 27/02/2021 ed hanno interessato i seguenti edifici:

1) Scuola "Don Beccari" con servizio di Asilo nido e scuola dell'infanzia, presso la quale si è reso necessario:

- traslocare, visti gli ingenti danni, presso altre sedi provvisorie, gli arredi ed i giochi rimasti in buone condizioni, in modo da consentire il proseguo delle attività scolastiche. In particolare sono state eseguite opere di facchinaggio per il trasloco di arredi dalla suddetta scuola alle scuole "F.lli Cervi", "Piccolo Principe", "Don Ansaloni" e "Don Milani";

Come previsto da verbale di somma urgenza;

2) Scuola Primaria Fratelli Cervi, presso la quale si è reso necessario:

- procedere con i lavori di demolizione, fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in laminato antistatico per la palestra trasformata in refettorio a seguito dell'emergenza dovuta al Covid-19;
- pulire e verificare il funzionamento del servo scala a servizio della suddetta palestra/refettorio;
- verificare e sostituire dei cavi e due punti di allaccio alla rete elettrica 380v trifase all'interno del nuovo refettorio per il posizionamento e l'alimentazione dei carrelli scaldavivande;
- adeguare i bagni esistenti e realizzare un muro in cartongesso con posa di doppia porta con maniglioni antipánico per separare le sezioni della scuola primaria F.lli Cervi dalle sezioni della scuola materna Don Beccari, avendo individuato questo primo istituto come sede provvisoria atta ad ospitare la scuola materna Don Beccari;

- eseguire i lavori di facchinaggio per lo spostamento dal seminterrato e dal refettorio di ingenti quantità di materiali alluvionati;

Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ma sottostimati erroneamente per incidenza delle quantità, della mano d'opera e degli elementi costitutivi il fabbricato, per i quali si è resa necessaria la sostituzione, contrariamente alla preventiva valutazione di recupero degli stessi. Pertanto a consuntivo l'incidenza delle lavorazioni su tale edificio risulta maggiore rispetto al preventivo stimato in fase di somma urgenza;

3) Scuola Media Dante Alighieri, presso la quale si è reso necessario:

- eseguire lavori di facchinaggio per la movimentazione degli arredi e lo svuotamento del locale seminterrato con conferimento in pubblica discarica compresi i trasporti su autocarro;
- posizionare al piano terra dei deumidificatori ad alte prestazioni, al fine di accelerare il processo di asciugatura dei muri e degli ambienti;

Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ridotti in corso d'opera all'essenziale per avere contestualmente locali fruibili e permettere il completamento degli interventi di ripristino ed adeguamento della Scuola Primaria Fratelli Cervi, col budget prefissato;

4) Scuola Primaria Ida Nascimbeni, presso la quale si è reso necessario:

- eseguire lavori di pulizia da fango e detriti portati dalla piena alluvionale;
- procedere con opere di facchinaggio per lo spostamento di armadi e di arredi scolastici presenti nelle aule interessate dalla piena;
- procedere alla fornitura e posa di deumidificatori per agevolare l'asciugatura dei muri;

Interventi previsti nel verbale di somma urgenza, ridotti in corso d'opera all'essenziale per avere contestualmente locali fruibili e permettere il completamento degli interventi di ripristino ed adeguamento della Scuola Primaria Fratelli Cervi, col budget prefissato;

Con riferimento all'Asilo Nido e Scuola dell'infanzia Piccolo Principe, nonché agli interventi sugli edifici Comunali previsti da verbali di somma urgenza, gli stessi sono stati valutati di entità inferiore e secondari al ripristino della fruibilità ed adeguamento delle Scuole sopra menzionate, conseguentemente gli stessi sono stati ridotti;

Richiamato inoltre quanto dichiarato in relazione sul conto finale: “Vista la necessità di non interrompere le attività scolastiche, già ampiamente compromesse dall'emergenza pandemica da Covid-19, il RUP disponeva di utilizzare l'importo contrattuale dando priorità al ripristino delle scuole, prevedendo: lavori specifici di ripristino e riorganizzazione degli spazi interni per la Scuola Primaria “F.lli Cervi”, lavori di sgombero da detriti e fango presso la Scuola Secondaria “D. Alighieri” e la Scuola primaria “Ida Nascimbeni”, come meglio successivamente descritto.”

Preso atto inoltre che nell'Allegato “Scheda interventi art. 24 comma 1 D.Lgs.1/2018” - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/12/2020 – OCDPC N. 732 del 31/12/2020, nella parte descrittiva sono richiamati gli interventi come meglio descritti in premessa;

Richiamata la determina n. 348 del 19/11/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di:

- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 21/04/2021 dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini ed assunto al prot. comunale n. 11980 del 21/04/2021 da cui per un importo complessivo finale dei lavori di € 86.009,59 esclusa IVA, in quanto la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela applica un regime fiscale forfettario;
- dare atto che il costo complessivo degli interventi realizzati per un importo di € 86.009,59 al netto dell'IVA, trova copertura ed è finanziato con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con il Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021, nel quale il lavoro di cui all'oggetto è identificato con il codice 17008;
- dare atto che è già stato assunto l'impegno per un l'importo complessivo di € 86.009,59 sul capitolo 11224 “DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021 (IMP. 354-11224), dando atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2021;
- dare atto che alla società Nonaginta srl, in qualità di stazione appaltante dei lavori, è già stata corrisposta la quota di contributo pari ad € 86.009,59;
- dare atto che in fase di rendicontazione dell'intervento, Nonaginta srl dovrà fornire la documentazione prevista per i lavori ai punti 3.2.3 e 3.2.5 nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*” essendo tale documentazione necessaria per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione previsto al punto 3.2.3 del sopramenzionato Piano;

Dato atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 32143 del 22/11/2021 e successiva integrazione prot. n. 33174 del 02/12/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con particolare riferimento a fattura, bonifico, registro IVA degli acquisti e quietanza modello F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;

Rilevato che il Direttore dell'Area Tecnica ha provveduto ad emettere il 16/03/2021 atto di liquidazione in acconto per euro 21.133,59 Iva esclusa, e il 13/04/2021 atto di liquidazione a saldo per euro 64,876,00 Iva esclusa, a favore di Nonaginta srl per il lavoro di cui all'oggetto;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere con la rendicontazione alla Regione ER della somma finanziata per l'intervento 17008, quale lavoro inserito nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*”, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.3 e 3.2.5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 ed altresì:

- dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento di cui all'oggetto e l'evento calamitoso Alluvione 06/12/2020;
- dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto del finanziamento suddetto non sono coperte né da altri finanziamenti di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel Piano suddetto;
- di dichiarare che gli immobili interessati dagli interventi sono di proprietà comunale, con la sola eccezione della Scuola Primaria "Ida Nascimbeni" di proprietà della società patrimoniale Nonaginta S.r.l.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parti sostanziali e integranti del presente atto;
2. di procedere con la rendicontazione e la richiesta a saldo, alla Regione Emilia Romagna, delle spese sostenute pari ad euro 86.009,59 esclusa IVA, in quanto la ditta esecutrice applica un regime fiscale forfettario, relativamente all'intervento n. 17008 *"Interventi urgenti per la bonifica dei locali e per l'adeguamento di una porzione delle scuole Fratelli Cervi per ospitare le sezioni sfollate della scuola d'infanzia Don Beccari resa inagibile dall'alluvione"* a seguito dell'evento alluvionale del 06/12/2020, al fine di ottenere la liquidazione degli importi spettanti, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.3 e 3.2.5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021;
3. di dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento suddetto e l'evento calamitoso Alluvione del 06/12/2020, in quanto gli interventi di bonifica ed adeguamento si sono resi necessari poiché le scuole sono state alluvionate;
4. di dare atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 32143 del 22/11/2021 e successiva integrazione prot. n. 33174 del 02/12/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela, con particolare riferimento a fattura, bonifico, registro IVA degli acquisti e quietanza modello F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;
5. di dare atto che sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - determina n. 332 del 18/12/2020 con la quale si è deciso tra l'altro di approvare il verbale di somma urgenza avente ad oggetto *"Verbale di somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi per il ripristino dei danni presso i plessi scolastici del Comune"* e la successiva integrazione del 14/12/2020, trasmessi da Nonaginta ed assunti al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020;
 - determina n. 348 del 19/11/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatto in data 21/04/2021 dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini ed assunto al prot. comunale n. 11980 del 21/04/2021 da cui per un importo complessivo finale dei lavori di € 86.009,59 esclusa IVA, in quanto la ditta La Casa dell'Edilizia di Migliaccio Angela applica un regime fiscale forfettario;
6. di dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto di finanziamento, non sono coperte né da altri contributi di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel *"Piano dei primi interventi"*

urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”;

7. di dichiarare che gli immobili interessati dagli interventi sono di proprietà comunale, con la sola eccezione della Scuola Primaria “Ida Nascimbeni” di proprietà della società patrimoniale Nonaginta S.r.l.;
8. di dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2013 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile.

**Il Direttore dell'Area
Geom. Gianluigi Masetti
Sottoscritto digitalmente**