



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

DETERMINA N° 89 DEL 31/03/2022

AREA TECNICA

Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica

Oggetto: STATO DI EMERGENZA PER ESONDAZIONE DEL FIUME PANARO DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2020 – RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO - TRIGENERATORE, CODICE PROGETTO DEL PIANO INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE N. 17012 - PRIMO LOTTO – ATTO RICOGNITIVO FINALE

Il Direttore dell'Area

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i (artt. 107, 109, 183);
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i (artt. 4, 13 e seguenti);
- lo Statuto Comunale (Capo III, artt. 33 e seguenti);
- il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- le Circolari ANAC di riferimento;

Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il decreto sindacale prot. n. 35355 del 23/12/2021 con cui è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Richiamate le deliberazioni di:

- Consiglio Comunale n. 84 in data 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024;
- Consiglio Comunale n. 90 in data 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024;
- Giunta Comunale n. 11 del 11/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2022-2024;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006 si decise di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2463 c.c. e 113 D.Lgs. 267/00, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata Nonaginta srl;

- in data 23/05/2006, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Nonantola, ha sottoscritto l'atto costitutivo della società, registrata al registro imprese di Modena n. 03069300360, PI e CF n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto di servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., stipulato con rep. interno n. 1807 del 25/11/2014;

Preso atto:

- dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 096/2020, allerta codice ROSSO emessa dal Centro Funzionale Regionale Emilia Romagna - Arpae Servizio Idro MeteoClima, in accordo con l'Azienda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna;
- della rottura dell'argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune di Nonantola, avvenuta nella mattina del 06/12/2020 che ha comportato il defluire delle acque su un'estesa parte del territorio comunale di Nonantola ed ha causato una grave situazione di emergenza per il coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e private;

Richiamata:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 dicembre 2021;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020;
- il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, con cui è stato approvato il *“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio”*;
- la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato mandato a Nonaginta di affidare ed eseguire i lavori sopraccitati ed approvati con decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 (GU n.18 del 24/01/2022) con cui è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 1/2018, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia;

Dato atto che tra gli interventi approvati con il decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 è stato approvato anche l'intervento di cui all'oggetto, avente numero identificativo 17012 come di seguito meglio specificato:

Codice TR	Cod. int.	CUP	Soggetto Attuatore	Titolo Intervento	Importo IVA inclusa
9	17012	J42C21000270001	Comune di Nonantola	Ripristino funzionalità impianto di teleriscaldamento - trigeneratore	€ 1.185.542,00

Specificato che l'intervento sopraccitato è stato suddiviso in due lotti, di cui:

- il primo avente ad oggetto gli interventi di ripristino del trigeneratore effettuati in somma urgenza per un importo complessivo di € 168.360,00 comprensivo di IVA e successivamente approvati con determina n. 54 del 16/03/2021 (oggetto del presente atto);
 - il secondo avente ad oggetto gli interventi di ripristino del trigeneratore di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 252 del 26/06/2021, per un importo complessivo di € 1.017.325,55 (in corso);
- Tale suddivisione è stata utilizzata anche per il monitoraggio dell'intervento nell'applicativo web "Tempo Reale" della Regione Emilia Romagna;

Considerato che il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell'ambito delle attività del Centro Operativo Comunale ha incaricato il geom. Stefano Pellegrini, in qualità di Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile, così come definito nell'articolazione dei ruoli e delle funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012;

Richiamato il verbale di somma urgenza redatto in data 29/12/2020, avente ad oggetto "*Verbale di somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i – Evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) – con perizia giustificativa del danno per il ripristino della funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento e trigeneratore*" trasmesso da Nonaginta in data 17/02/2021 ed assunto al prot. comunale n. 7241 del 17/02/2021;

Considerato che, per quanto emerge dal verbale sopramenzionato:

- in data 07/12/2020, il RUP e Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l., unitamente alla squadra dei Vigili del Fuoco assegnata dal C.O.C. procedeva al sopralluogo presso il locale tecnico sito a Nonantola in via Pier Paolo Pasolini, nel quartiere San Francesco e verificava che l'acqua, il fango e i detriti portati dall'evento alluvionale avevano sommerso completamente il piano interrato dove è posto l'impianto di teleriscaldamento causandone il completo arresto;
- il RUP procedeva senza indugio a contattare per le vie brevi la Società Termo-IN Srl di Modena P.I. 00212260368, affidataria del service Energy sugli immobili comunali e di Nonaginta S.r.l e chiedeva la quantificazione a corpo dei costi per il ripristino dei danni sopra descritti;
- a seguito di puntuale sopralluogo, in data 07/12/2020, la Società Termo-IN Srl, con preventivo assunto al protocollo di Nonaginta n. 1546 del 29/12/2020, quantificava i costi per il ripristino dei danni, comprensivi anche degli interventi di prima messa in sicurezza consistenti nello svuotamento del piano interrato dall'acqua, fango e detriti portati dall'evento alluvionale e nel ripristino provvisorio del funzionamento di parti della centrale termica al fine di garantire il servizio di energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria in € 138.000,00 al netto dell'IVA al 22% pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168.360,00;

Dato atto che, con il sopracitato verbale, si disponeva ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, all'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati dall'evento alluvionale del 06/12/2020 e nello specifico:

- lo svuotamento del piano interrato dall'acqua, fango e detriti portati dall'evento alluvionale e ripristino provvisorio delle parti della centrale termica necessario a garantire l'immediata erogazione del servizio di energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria per un costo totale dell'intervento, quantificato a corpo, in complessivi € 138.000,00 (centotrentotto/00) al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168,360,00 e di affidarli alla Società Termo-IN Srl, P.I. 00212260368, con sede a Modena, in via Malavolti 7;
- di dare atto che ai costi sopra indicati andranno aggiunti quelli relativi agli interventi urgenti ma differibili e in corso di quantificazione.

Visto l'art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l'attività di produzione di beni e servizi strumentali dall'attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione ed all'ampliamento dei beni stessi;

Richiamata la determina n. 54 del 16/03/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di:

- prendere atto del verbale di somma urgenza avente ad oggetto "*Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi - Evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) con perizia giustificativa del danno per il ripristino della funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento e trigeneratore*" trasmesso da Nonaginta in data 17/02/2021 ed assunto al prot. comunale n. 7241 del 17/02/2021, fermo restando gli obblighi previsti nell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016;
- dare atto che con il sopracitato verbale si disponeva l'esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati dall'evento alluvionale del 06/12/2020, all'impianto di teleriscaldamento e trigeneratore, per un costo di € 138.000,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168.360,00 e di affidarli alla Società Termo-IN Srl, P.I. 00212260368, con sede a Modena, in via Malavolti 7;
- dare atto che per l'esecuzione degli interventi è previsto un costo di € 138.000,00 al netto dell'IVA al 22%, pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168.360,00 che trovano copertura e sono finanziati con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 sono state assegnate le risorse al Comune di Nonantola; dando atto altresì che le opere di cui all'oggetto, sono ricomprese nell'intervento con codice 17012, costituendone quota parte realizzata in situazione di somma urgenza;
- impegnare l'importo di € 168.360,00 sul capitolo 11224 "DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale" del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021;
- impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" s. m. i.;
- prevedere che Nonaginta, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a:
 - rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore;
 - rispettare le tempistiche e le indicazioni circa l'attività di rendicontazione, contenute nel "*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*" approvato con il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021;
 - presentare il progetto esecutivo degli interventi ancora da realizzarsi ed approvati dal sopracitato Piano, così da ottenerne l'approvazione;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 29166 del 26/10/2021 e successiva integrazione prot. n. 29855 del 02/11/2021, Nonaginta srl ha trasmesso la documentazione di fine lavori tra cui la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione e il certificato di ultima dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, relativi agli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento - trigeneratore, da cui si evince che:

- sono stati effettuati lavori di ripristino provvisorio della parte riscaldamento e della parte raffrescamento, per la rimessa in funzione temporanea dell'impianto, in attesa dell'espletamento della gara d'appalto per i lavori di ripristino definitivo.

L'impianto si compone di parti elettriche, meccaniche e termo-idrauliche.

In generale si è operato su vasi di espansione, elettropompa, inverter, tubazioni idrauliche, quadri elettrici, con le relative opere accessorie per la realizzazione degli interventi e, in aggiunta, si è reso necessario il noleggio di una caldaia provvisoria.

E' stato necessario reperire:

- Elettropompa centrifuga monoblocco per il ripristino del funzionamento provvisorio in emergenza del circuito di riscaldamento alle sottocentrali;
- Elettropompe ed inverter in sostituzione delle n.3 pompe spingenti l'acqua calda nelle sottocentrali;
- Sistema di sollevamento acque di drenaggio in sostituzione di quello compromesso;
- Per non interrompere il servizio di fornitura di acqua calda alle utenze servite dalla centrale, si è reso necessario il noleggio di una caldaia. I costi sostenuti hanno coperto il noleggio, trasporto, scarico a terra, avviamento, collaudo e successivo smantellamento e ritiro a fine noleggio;
- Bruciatore revisionato ed installato al posto di uno di quelli sommersi dall'acqua, in modo da far funzionare, almeno provvisoriamente, una caldaia della centrale termica oltre alla caldaia presa a noleggio, con lo scopo di avere più potenza a disposizione dell'impianto;
- Successivamente, è stato possibile approfondire le lavorazioni su un secondo bruciatore, rimettendo in funzione una seconda caldaia della centrale termica, che ha permesso l'interruzione del noleggio della caldaia;

Si è provveduto a ripristinare la cabina di media tensione, all'installazione di un UPS, a ripristinare i quadri elettrici della centrale termica e del locale tecnico adiacente. Oltre alle opere accessorie, tra le quali, il ripristino o la sostituzione degli interruttori danneggiati.

Nonostante non si fosse nella stagione estiva, si è proceduto ad una verifica sul gruppo frigo mediante l'intervento di un frigorista del centro assistenza autorizzato.

Le verifiche hanno evidenziato una scheda e una sonda di aspirazione in avaria, oltre al pannello del Display. Si è provveduto alla sostituzione delle componenti.

Tali verifiche dovranno essere ripetute nel pieno della stagione estiva, quando l'impianto di raffrescamento andrà a regime;

- i lavori sopraindicati, realizzati dalla Società Termo-IN Srl, sono stati regolarmente eseguiti e ultimati in data 30/03/2021;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento relativi a Stati di Avanzamento Lavori, bensì un unico certificato di pagamento a saldo finale relativo al primo intervento non differibile:
 - Certificato di pagamento n. 01 del 30/03/2021 di € 138.000,00 + iva 22%, se dovuta ai sensi di legge;
- lo stato finale dei lavori in somma urgenza è stato redatto in data 30/03/2021 per un importo complessivo netto di € 138.000,00 + iva 22%, se dovuta ai sensi di legge;

Richiamata la determina n. 350 del 19/11/2021, con la quale si è deciso tra l'altro di:

- approvare il CRE relativo all'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento - trigeneratore, redatto in data 30/04/2021 dal Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, inoltrato da Nonaginta srl ed assunto al prot. comunale n. 29166 del 26/10/2021 e successiva integrazione prot. n. 29855 del 02/11/2021, per un importo complessivo del primo lotto dei lavori di euro 138.000,00 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 30.360,00 per complessivi euro 168.360,00;
- dare atto che il lavoro sopracitato è finanziato con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 con cui sono state assegnate le risorse al Comune di Nonantola, nel quale il lavoro di cui all'oggetto è identificato con il codice 17012;
- dare atto che è già stato assunto l'impegno per l'importo complessivo di € 168.360,00 sul capitolo 11224 "DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi

per danni alluvione del 06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021 (IMP. 2021-352), per la liquidazione a Nonaginta srl del contributo spettante per il primo lotto del lavoro di cui all'oggetto;

- dare atto che in fase di rendicontazione dell'intervento, Nonaginta srl dovrà fornire la documentazione prevista per i lavori ai punti 3.2.3, 3.2.5 nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*” essendo tale documentazione necessaria per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione prevista al punto 3.2.3 del sopramenzionato Piano;

Dato atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 29166 del 26/10/2021 e successiva integrazione prot. n. 29806 del 02/11/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della Società Thermo-IN Srl, P.I. 00212260368, avente sede a Modena, in via Malavolti 7, con particolare riferimento a fatture, bonifici, registro IVA degli acquisti e quietanze modelli F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;

Rilevato che in data 19/11/2021 il Direttore dell'Area Tecnica ha provveduto ad emettere atto di liquidazione a favore di Nonaginta srl, dell'importo di euro 138.000,00 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 30.360,00 per complessivi euro 168.360,00, a saldo del primo lotto dell'intervento di cui all'oggetto;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere con la rendicontazione alla Regione ER della somma finanziata per il primo lotto dell'intervento 17012, quale lavoro inserito nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*”, con le modalità regolamentate ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 ed altresì:

- dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento di cui all'oggetto e l'evento calamitoso Alluvione 06/12/2020;
- dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto del finanziamento suddetto non sono coperte né da altri finanziamenti di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel Piano suddetto;
- di dichiarare che l'immobile oggetto degli interventi è di proprietà comunale;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse parti sostanziali e integranti del presente atto;
2. di procedere con la rendicontazione e la richiesta a saldo, alla Regione Emilia Romagna, delle spese sostenute per l'esecuzione del primo lotto di interventi in somma urgenza, pari ad euro 168.360,00 comprensivi di Iva al 22%, relativamente all'intervento n. 17012 “*Ripristino funzionalità impianto di teleriscaldamento - trigeneratore*” a seguito dell'evento alluvionale del 06/12/2020, al fine di ottenere la liquidazione degli importi spettanti, con le

modalità regolamentate ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021;

3. di dichiarare il nesso di causalità tra l'intervento suddetto e l'evento calamitoso Alluvione del 06/12/2020, in quanto il ripristino funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento – trigeneratore in somma urgenza, si è reso necessario poiché i locali in cui è sito l'impianto sono stati alluvionati;
4. di dare atto che Nonaginta S.r.l. con nota pec prot. n. 29166 del 26/10/2021 e successiva integrazione prot. n. 29806 del 02/11/2021, ha inoltrato la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della Società Termo-IN Srl, P.I. 00212260368, avente sede a Modena, in via Malavolti 7, con particolare riferimento a fatture, bonifici, registro IVA degli acquisti e quietanze modelli F24, nonché le dichiarazioni relative alle specifiche in merito al pagamento dell'IVA, agli atti di liquidazione e ai mandati di pagamento;
5. di dare atto che sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - n. 54 del 16/03/2021 con la quale si è deciso tra l'altro di prendere atto del verbale di somma urgenza avente ad oggetto “*Verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016 e smi - Evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) con perizia giustificativa del danno per il ripristino della funzionalità dell’impianto di teleriscaldamento e trigeneratore*” trasmesso da Nonaginta in data 17/02/2021 ed assunto al prot. comunale n. 7241 del 17/02/2021, fermo restando gli obblighi previsti nell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016;
 - n. 350 del 19/11/2021, con la quale si è deciso tra l'altro di approvare il CRE relativo all'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento - trigeneratore, redatto in data 30/04/2021 dal Direttore dei lavori e Responsabile del Procedimento, geom. Stefano Pellegrini, inoltrato da Nonaginta srl ed assunto al prot. comunale n. 29166 del 26/10/2021 e successiva integrazione prot. n. 29855 del 02/11/2021, per un importo complessivo del primo lotto dei lavori di euro 138.000,00 al netto dell'IVA al 22%, pari a euro 30.360,00, per complessivi euro 168.360,00;
6. di dare atto che è stato liquidato a Nonaginta Srl, per il lavoro di cui all'oggetto, un importo complessivo di euro 168.360,00 comprensivo di IVA al 22%, mediante atto di liquidazione a saldo del 19/11/2021;
7. di dichiarare che le spese sostenute e documentate oggetto del finanziamento, non sono coperte né da altri contributi di tipo pubblico o privato né da polizze assicurative, avendo destinato gli indennizzi ad altri interventi non ricompresi nel “*Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo stralcio*”;
8. di dichiarare che l'immobile oggetto degli interventi è di proprietà comunale;
9. di dare atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2013 è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile.

**Il Direttore dell'Area
Geom. Gianluigi Masetti
Sottoscritto digitalmente**