



COMUNE DI RAVARINO
PROVINCIA DI MODENA

PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP – ANNO 2018

RAPPORTO CONSUNTIVO DI FINE ANNO

Ravarino, 21.03.2019

SEZIONE 1

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2017-2019 ULTIMATE NELL'ANNO 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere che nel rapporto consuntivo degli anni precedenti risultavano realizzate solo parzialmente e che hanno impegnato l'Area Tecnica - Lavori Pubblici nel corso del 2018

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	ESEGUITO		PREVISTO		ESEGUITO		NOTE
		%	2017 e precedenti	%	2018	%	2018	
<i>Realizzazione del 1° stralcio funzionale del polo culturale</i>	€ 565.869,15	20	€ 112.908,47	80	€ 452.960,68	92	€ 521.733,67	Con Determina n. 224/2018 variante suppletiva di € 68.722,99
TOTALE	€ 565.869,15		€ 112.908,47		€ 452.960,68		€ 521.733,67	

SEZIONE 2

OPERE PREVISTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2018 – 2020 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

In questa sezione vengono date informazioni sullo stato di avanzamento delle opere inserite nel programma triennale 2018 – 2020 per l'anno 2018.

DENOMINAZIONE	IMPORTO PROGETTO	PREVISTO		ESEGUITO		NON ESEGUITO	NOTE
		%	2018	%	2018		
<i>Realizzazione nuovo polo scolastico – progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e esecutivo</i>	€ 258.887,21	100	€ 258.887,21	23	€ 58.429,80	€ 200.457,41	Proroghe tecniche
<i>Realizzazione del 1° stralcio funzionale del polo culturale</i>	€ 565.869,15	80	€ 452.960,68	92	€ 521.733,67		Con Det. 224/2018 variante suppletiva di € 68.722,99
<i>Realizzazione del 2° stralcio funzionale del polo culturale</i>	€ 403.490,00	60	€ 242.094,00	0	€ 0,00	€ 242.094,00	Proroghe tecniche connesse alla realizzazione del 1° stralcio
TOTALE	1.228.246,36		€ 953.941,89		€ 580.163,47	€ 442.551,41	

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giacomo FERRARI